

М.П. 31 10 2022 г.

График производства работ

Договор от 19.10.2022 № 32211660696 на выполнение комплекса работ по строительству (завершению строительства) Объекта: Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями (3-я очередь строительства, 2-й этап строительства позиция 9,2 и 10 по плану), расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Нежнова, 19. Идентификаторы объектов: р-118748, р-118749

В.В. Мосейчук

№ п/п	Объект	Основание	Планируемые работы и затраты	Ед.изм.	Коп-во выполн по проекту	Цена за ед., тыс руб.	Стоимость по договору, тыс. руб. с коэф на зем. соб. индексов пересчета	Удельный вкл, %	Строительная готовность, %	ПЛАНОВЫЙ Срок выполнения работ		ФАКТИЧЕСКИЙ Срок выполнения работ		План/Факт	2022 год			2023 год										Примечание
										Начало	Окончание	Начало	Окончание		октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	
1		2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	30
1			Подготовительные работы																									
1.1	пол. 9.2	ЛСР-01-01	Демонтаж и вывоз на полигон ТБО	м3	32400					19.10.2022	23.10.2023																	ИТОГО 4.4 МЕСЯЦА
1.1	пол. 10	ЛСР-01-01	Демонтаж и вывоз на полигон ТБО	м3	32400					23.10.2022	15.10.2023																	ИТОГО 7.7 МЕСЯЦЕВ
1.2			включено																									
1.2.1	пол. 9.2	ЛСР-02-01-01	Разборка кирпичных перегородок и стен	комплекс	1					19.10.2022	23.12.2022			Плани														
1.2.1	пол. 10	ЛСР-02-02-01	Разборка кирпичных перегородок и стен	м3	87,95					23.10.2022	07.01.2023			Факт														
1.2.2	пол. 9.2	ЛСР-02-01-01	Пробивка проемов в конструкциях	комплекс	1					01.12.2022	30.01.2023			Плани														
1.2.2	пол. 10	ЛСР-02-02-01	Пробивка проемов в конструкциях	м3	10,23					08.11.2022	07.02.2023			Факт														
1.2.3	пол. 9.2	ЛСР-02-01-01	Прочие и сопутствующие работы	комплекс	1					01.12.2022	30.01.2023			Плани														
1.2.3	пол. 10	ЛСР-02-02-01	Прочие и сопутствующие работы	комплекс	1					07.12.2022	12.02.2023			Факт														
1.3			Конструктивные решения																									
1.3.1	пол. 9.2	ЛСР-02-01-02	Спуски в подвал	комплекс	1					21.12.2022	27.03.2023			Плани														
1.3.1	пол. 10	ЛСР-02-02-02	Спуски в подвал	комплекс	1					21.01.2023	30.04.2023			Факт														
1.3.2	пол. 9.2	ЛСР-02-01-02	Усиление фундаментной плиты	комплекс	1					21.12.2022	23.05.2023			Плани														
1.3.2	пол. 10	ЛСР-02-02-02	Усиление фундаментной плиты	комплекс	1					21.01.2023	07.06.2023			Факт														
1.3.3	пол. 9.2	ЛСР-02-01-02	Усиление конструкции подвала	комплекс	1					15.01.2023	23.05.2023			Плани														
1.3.3	пол. 10	ЛСР-02-02-02	Усиление конструкций подвала	комплекс	1					07.05.2023	14.07.2023			Факт														
1.3.4	пол. 9.2	ЛСР-02-01-02	Усиление 1-5 этажей	комплекс	1					01.03.2023	23.05.2023			Плани														
1.3.4	пол. 10	ЛСР-02-02-02	Усиление 1-5 этажей	комплекс	1					21.03.2023	07.06.2023			Факт														
1.3.5	пол. 9.2	ЛСР-02-01-02	Применя (лист 1-2-4Р.1)	комплекс	1					01.03.2023	07.07.2023			Плани														
1.3.6	пол. 9.2	ЛСР-02-01-02	Утепление дымоходов (лист 1-4Р.1)	комплекс	1					01.03.2023	07.07.2023			Факт														
1.3.6	пол. 10	ЛСР-02-02-02	Утепление дымоходов (лист 1-4Р.1)	комплекс	1					21.03.2023	14.07.2023			Плани														
1.3.7	пол. 9.2	ЛСР-02-01-02	Подвал (лист 1-4Р.1)	комплекс	1					01.03.2023	21.05.2023			Плани														
1.3.7	пол. 10	ЛСР-02-02-02	Подвал (лист 1-4Р.1)	комплекс	1					21.03.2023	07.06.2023			Факт														
1.3.8	пол. 9.2	ЛСР-02-01-02	Крыльцо главного входа (лист 2-2-4Р.1)	комплекс	1					01.03.2023	14.06.2023			Плани														
1.3.8	пол. 10	ЛСР-02-02-02	Крыльцо главного входа (лист 2-2-4Р.1)	комплекс	1					21.04.2023	21.06.2023			Факт														
1.3.9	пол. 9.2	ЛСР-02-01-02	Обустройство входной группы (перенос дверного проема) (лист 2.2-4Р.1)	комплекс	1					01.03.2023	07.06.2023			Плани														
1.3.9	пол. 10	ЛСР-02-02-02	Обустройство входной группы (перенос дверного проема) (лист 2.2-4Р.1)	комплекс	1					01.04.2023	07.06.2023			Факт														
1.3.10	пол. 9.2	ЛСР-02-01-02	Машинное отделение (лист 5.1,4Р.1)	комплекс	1					01.05.2023	20.09.2023			Плани														
1.3.10	пол. 10	ЛСР-02-02-02	Машинное отделение (лист 5.1,4Р.1)	комплекс	1					25.05.2023	15.08.2023			Факт														
1.3.11	пол. 9.2	ЛСР-02-01-02	Площадки лестницы	комплекс	1					01.03.2023	07.07.2023			Плани														
1.3.12	пол. 9.2	ЛСР-02-01-02	Кровля (лист 7-4Р.1)	комплекс	1					07.06.2023	07.08.2023			Плани														
1.3.12	пол. 10	ЛСР-02-02-02	Кровля (лист 7-4Р.1)	комплекс	1					09.05.2023	14.07.2023			Факт														
1.3.13	пол. 9.2	ЛСР-02-01-02	Заполнение окон и дверей (1-9 этаж) - листы 12-13-4Р.1	комплекс	1					07.06.2023	07.08.2023			Плани														
1.3.13	пол. 10	ЛСР-02-02-02	Заполнение окон и дверей (1-9 этаж) - листы 12-13-4Р.1	комплекс	1					21.06.2023	15.08.2023			Факт														
1.3.14	пол. 9.2	ЛСР-02-01-02	Перегородки подвала (лист 14-4Р.1)	комплекс	1					01.03.2023	23.06.2023			Плани														
1.3.14	пол. 10	ЛСР-02-02-02	Перегородки подвала (лист 14-4Р.1)	комплекс	1					07.03.2023	07.07.2023			Факт														
1.3.15	пол. 9.2	ЛСР-02-01-02	Перегородки 1-9 этаж (листы 15, 18, 4Р.1)	комплекс	1					01.03.2023	07.07.2023			Плани														
1.3.15	пол. 10	ЛСР-02-02-02	Перегородки 1-9 этаж (листы 15, 18, 4Р.1)	комплекс	1					27.04.2023	25.07.2023			Факт														
1.3.16	пол. 9.2	ЛСР-02-01-02	Этажерки (лист 20-4Р.1)	комплекс	1					01.03.2023	21.05.2023			Плани														
1.3.16	пол. 10	ЛСР-02-02-02	Этажерки (лист 20-4Р.1)	комплекс	1					21.03.2023	21.06.2023			Факт														
1.3.17	пол. 9.2	ЛСР-02-01-02	Стены (лист 25-4Р.1)	комплекс	1					01.03.2023	21.05.2023			Плани														
1.3.17	пол. 10	ЛСР-02-02-02	Стены (лист 25-4Р.1)	комплекс	1					25.13.2023	14.07.2023			Факт														
1.3.18	пол. 9.2	ЛСР-02-01-02	Устройство подоконной части (завесов и балконов) - (лист 26-4Р.1)	комплекс	1					01.13.2023	21.05.2023			Плани														
1.3.18	пол. 10	ЛСР-02-02-02	Устройство подоконной части (завесов и балконов) - (лист 26-4Р.1)	комплекс	1					25.13.2023	07.07.2023			Факт														
1.3.19	пол. 9.2	ЛСР-02-01-02	Защелкивающие и пробиваемые проемы (лист 11-4Р.2)	комплекс	1					01.03.2023	21.05.2023			Плани														
1.3.19	пол. 10	ЛСР-02-02-02	Защелкивающие и пробиваемые проемы (лист 11-4Р.2)	комплекс	1					25.02.2023	30.04.2023			Факт														
1.3.20	пол. 9.2	ЛСР-02-01-02	Восстановление ст/б конструкций 6 этажа (лист 15с-4Р.2)	комплекс	1					01.03.2023	21.05.2023			Плани														
1.3.20	пол. 10	ЛСР-02-02-02	Защелка проемов вне привязки и спусков (КР1 Лист 13)	комплекс	1					25.03.2023	07.07.2023			Факт														

1.3.21	поз. 9.2	ЛСР-02-01-02	Железобетонные конструкции 6-9 этажей (включая возмещение)	ком.м²	1			01.03.2023	21.05.2023		План	Факт																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
--------	----------	--------------	--	--------	---	--	--	------------	------------	--	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

|--|

